RELATÓRIO DE OBRA - RESUMO SEMANAL

CPL 196/2016

MARGINAL ITANGUÁ – 26/05/2023

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	**PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL**	
Escopo Contratual:	Implantação de Avenida Marginal Itanguá	
Principais Intervenções:	Obras de pavimentação, com drenagem, terraplanagem e instalaçao de gabião para contenção de margens	
Processo Adm. Nº:	**CPL 196/2016**	
Contrato No.:	**356-2016**	
Empresa Contratada:	**Consórcio JOFEGE / JÚLIO & JÚLIO**	
Data assinatura do contrato:	12/11/2018	
Data assinatura da OIS:	07/12/2020	
Prazo Inicial:	24 Meses	Término Inicial: 07/12/22
Prazo Aditado:	240 dias	Novo término: 03/08/23
Valor sem BDI	R$ 27.837.133,26	(Base Abril/2021)
Valor Aditado	R$ 1.812.738,79	
BDI (35%)	R$ 9.742.990,64	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R$ 37.580.123,90	(Base mês/2021)
Fonte de Recursos:	CAF	
Localização:	Avenida Marginal Itanguá	
Endereço do Canteiro da Obra:	Parque Ouro Fino	
Área de Intervenção:	Ponte 1326,52m² / Pavimentação 50.997,53m²	
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável	Eng.Marcos Paulo Dionizio	
Gerenciamento Social:		

STATUS

SERVIÇO	CONTRATO	REAL			SITUAÇÃO
Projetos	81.760,99	84%	R$	68.409,99	
Instalações Preliminares	182.147,18	93%	R$	169.266,29	
Terraplanagem	2.423.899,06	94%	R$	2.283.379,57	
Pavimentação	7.654.569,26	83%	R$	6.320.568,47	
Drenagem	1.092.867,62	88%	R$	956.964,87	
Travessia Córrego	2.303.461,46	95%	R$	2.194.989,33	
Conteção de Margens (Gabião)	2.513.078,55	96%	R$	2.405.854,88	
Sinalização	462.866,04	52%	R$	242.227,10	
Iluminação	930.039,16	73%	R$	682.790,81	
Paisagismo	430.048,35	87%	R$	376.177,30	
Obra de Arte Especial	5.486.199,72	47%	R$	2.580.252,60	
Aditivo: Travessia de fauna	281.080,42	100%	R$	281.080,42	
Aditivo: Contenção de Gabiões	122.282,16	70%	R$	85.920,47	
Aditivo: Terraplanagem	12.364,28	11%	R$	1.334,27	
Aditivo: Projetos	173.634,95	100%	R$	173.634,95	
Aditivo: Broca de Concreto	11.495,70	100%	R$	11.495,70	
Aditivo: Iluminação Pública	98.534,36	79%	R$	77.617,30	
Aditivo: OAE	13.949,28	0%			
Aditivo: Adutora	109.458,00	63%	R$	68.411,25	
			R$	18.980.375,57	

Execução de armação e concreto de barreiras; Colocação de guarda corpos. Execução de forma e cimbramento do terceiro tabuleiro.