CASAMAX

CPL Nº 458/2021

MEDIÇÃO: 04ª MEDIÇÃO - R01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 024/2021

REFERENTE AO MÊS: 01/02/2024 À 29/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO : 15/03/2024

ITEM	REF.	Nº REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	TOTAL	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	4ª MED - QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R$)	% ACUMUL. EXECUTADA
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
1.1	SIURB-INFRA	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	16,00	R$ 384,72	R$ 6.155,52	16,00	R$ 6.155,52		R$ -		R$ -	100,000%
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	24,00	R$ 876,89	R$ 21.045,36	8,00	R$ 7.015,12	2,00	R$ 1.753,78	16,00	R$ 14.030,24	33,333%
							R$ 27.200,88		R$ 13.170,64		R$ 1.753,78		R$ 14.030,24	48,420%
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	DER	37.03.18.99	FRESAGEM PAVIMENTO	M3	4.369,05	R$ 251,37	R$ 1.098.248,10	1.102,61	R$ 277.163,08	401,38	R$ 100.894,89	3266,44	R$ 821.085,02	25,237%
2.2	SIURB-INFRA	05-69-00	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	182.043,55	R$ 0,48	R$ 87.380,90	39.405,24	R$ 18.914,51		R$ -	142638,31	R$ 68.466,39	21,646%
2.3	SIURB-INFRA	05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUE-LEITO	M2	18.204,36	R$ 23,33	R$ 424.707,72	6.508,25	R$ 151.837,47	3.587,71	R$ 83.701,27	11696,11	R$ 272.870,25	35,751%
2.4	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	200.247,91	R$ 7,68	R$ 1.537.903,95	83.971,76	R$ 644.903,12	22.350,60	R$ 171.652,61	116276,15	R$ 893.000,83	41,934%
2.5	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE	M2	18.204,36	R$ 15,49	R$ 281.985,54	7.573,48	R$ 117.313,21	3.587,71	R$ 55.573,63	10630,88	R$ 164.672,33	41,603%
2.6	DER	22.08.30.99	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KNIM	M2	18.204,36	R$ 102,30	R$ 1.862.306,03	7.573,48	R$ 774.767,01	3.587,71	R$ 367.022,74	10630,88	R$ 1.087.539,02	41,603%
2.7	SIURB-INFRA	05-99-02	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM ATÉ 3% DE CAP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO NÃO INCLUITRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS	M3	3.640,87	R$ 669,89	R$ 2.438.982,40	1.634,85	R$ 1.095.169,66	789,70	R$ 529.012,13	2006,02	R$ 1.343.812,74	44,903%
2.8	SIURB-INFRA	08-87-00	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	3.640,87	R$ 27,84	R$ 101.361,82	1.634,85	R$ 45.514,22	789,70	R$ 21.985,24	2006,02	R$ 55.847,60	44,903%
2.9	SIURB-INFRA	05-77-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE RAP ATÉ A DISTÂNCIA - MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	3.640,87	R$ 20,10	R$ 73.181,49	1.634,85	R$ 32.860,49	789,70	R$ 15.872,97	2006,02	R$ 40.321,00	44,903%
2.10	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20 KM) - RAP	M3XKM	18.204,35	R$ 3,67	R$ 66.809,96	17.465,33	R$ 64.097,76	9.399,70	R$ 34.496,90	739,02	R$ 2.712,20	95,940%
2.11	SIURB-INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	M3	7.281,74	R$ 1.539,93	R$ 11.213.369,88	3.032,47	R$ 4.669.791,53	769,97	R$ 1.185.699,90	4249,27	R$ 6.543.578,35	41,645%
2.12	SIURB-INFRA	05-78-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	7.281,74	R$ 20,76	R$ 151.168,92	3.032,47	R$ 62.954,07	769,97	R$ 15.984,57	4249,27	R$ 88.214,85	41,645%
2.13	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM)	M3XKM	131.071,32	R$ 3,67	R$ 481.031,74	32.565,21	R$ 119.514,31	5.889,90	R$ 21.615,93	98506,11	R$ 361.517,42	24,845%
2.14	SIURB-INFRA	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA	UN	228,00	R$ 154,98	R$ 35.335,44	41,00	R$ 6.354,18	40,00	R$ 6.199,20	187,00	R$ 28.981,26	17,982%
2.15	SIURB-INFRA	06-20-03	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	228,00	R$ 118,07	R$ 26.919,96	1,00	R$ 118,07		R$ -	227,00	R$ 26.801,89	0,439%
							R$ 19.880.693,85		R$ 8.081.272,69		R$ 2.609.711,98		R$ 11.799.421,15	40,649%
3			**DRENAGEM**											
3.1	SIURB-INFRA	08-49-00	Demolição de concreto simples	M3	246,21	R$ 189,10	R$ 46.558,31	83,78	R$ 15.842,80	54,25	R$ 10.258,68	162,43	R$ 30.715,51	34,028%
3.2	SIURB-INFRA	08-80-00	Carga e remoção de entulho até a distancia média de ida e volta 1km	M3	246,21	R$ 14,01	R$ 3.449,40	83,78	R$ 1.173,76	54,25	R$ 760,05	162,43	R$ 2.275,64	34,028%
3.3	SINAPI	09-42-67	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	M	4.551,09	R$ 49,24	R$ 224.095,67	1.220,97	R$ 60.120,56	639,24	R$ 31.476,18	3330,12	R$ 163.975,11	26,828%
3.4	SIURB-INFRA	05-81-00	Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão	M2XKM	18.204,36	R$ 1,12	R$ 20.388,88	1.281,92	R$ 1.435,75	1.085,06	R$ 1.215,27	16922,44	R$ 18.953,13	7,042%

Marcos Paulo Dionisio
Engenheiro Civil
CREA 5061202031

Kleberson Dos Santos Agibert
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069939327

3.5	SIURB-INFRA	06-23-01	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	23,00	R$ 842,51	R$ 19.377,73	7,00	R$ 5.897,57	5,00	R$ 4.212,55	16,00	R$ 13.480,16	30,435%
							R$ 313.869,99		R$ 84.470,44		R$ 47.922,73		R$ 229.399,55	26,913%
4			SARJETÃO											
4.1	SIURB-INFRA	05-04-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	2.726,40	R$ 22,37	R$ 60.989,57	16,00	R$ 357,92	16,00	R$ 357,92	2710,40	R$ 60.631,65	0,587%
4.2	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3XKM	16.358,40	R$ 1,78	R$ 29.117,95		R$ -		R$ -	16358,40	R$ 29.117,95	
4.3	SIURB-INFRA	06-05-00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	272,64	R$ 204,12	R$ 55.651,28	0,96	R$ 195,96	0,80	R$ 163,30	271,68	R$ 55.455,32	0,352%
4.4	SIURB-INFRA	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	12.214,27	R$ 12,22	R$ 149.258,38	214,06	R$ 2.615,81	40,32	R$ 492,71	12000,21	R$ 146.642,57	1,753%
4.5	SIURB-INFRA	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA	M3	545,28	R$ 502,31	R$ 273.899,60	22,73	R$ 11.417,51	4,00	R$ 2.009,24	522,55	R$ 262.482,09	4,169%
4.6	DER	24.05.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	M2	1.090,56	R$ 105,65	R$ 115.217,66	14,06	R$ 1.485,43		R$ -	1076,50	R$ 113.732,23	1,289%
							R$ 684.134,44		R$ 16.072,63		R$ 3.023,17		R$ 668.061,81	2,349%
5			SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO											
5.1	SINAPI	10-16-57	Luminária de led para iluminação pública, de 98W até 137W	UN	569,00	R$ 565,23	R$ 321.615,87		R$ -		R$ -	569,00	R$ 321.615,87	
5.2	SINAPI	10-16-61	Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de led para iluminação pública	UN	569,00	R$ 124,80	R$ 71.011,20		R$ -		R$ -	569,00	R$ 71.011,20	
5.3	SINAPI	09-19-25	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 Kv, isolação HEPR 90ºC	M	2.276,00	R$ 3,28	R$ 7.465,28		R$ -		R$ -	2276,00	R$ 7.465,28	
5.4	SINAPI	10-16-32	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000W	UN	569,00	R$ 43,83	R$ 24.939,27		R$ -		R$ -	569,00	R$ 24.939,27	
						SUBTOTAL SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R$ 425.031,62		R$ -		R$ -		R$ 425.031,62	
6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS											
6.1	DER	28.03.03.99	Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray	M2	455,11	R$ 69,24	R$ 31.511,82		R$ -		R$ -	455,11	R$ 31.511,82	
6.2	DER	28.03.05.99	Sinaliz. HOR. c/ termoplast extrudado	M2	455,11	R$ 91,37	R$ 41.583,40		R$ -		R$ -	455,11	R$ 41.583,40	
6.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS	M2	910,22	R$ 27,00	R$ 24.575,94		R$ -		R$ -	910,22	R$ 24.575,94	
							R$ 97.671,16		R$ -		R$ -		R$ 97.671,16	
7			PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)											
7.1	SIURB-INFRA	05-69-00	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	5.085,00	R$ 0,48	R$ 2.440,80		R$ -		R$ -	5085,00	R$ 2.440,80	
7.2	DER	23.08.03.01.99	CAMADA ROLAMENTO CBUQ GRADUAÇÃO C-S/DOP	M3	203,40	R$ 1.148,68	R$ 233.641,51		R$ -		R$ -	203,40	R$ 233.641,51	
7.3	SIURB-INFRA	57807	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM)	M3XKM	4.068,00	R$ 3,67	R$ 14.929,56		R$ -		R$ -	4068,00	R$ 14.929,56	
7.4	SIURB-INFRA	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA	UN	6,00	R$ 154,98	R$ 929,88		R$ -		R$ -	6,00	R$ 929,88	
7.5	DER	37.03.18.99	FRESAGEM PAVIMENTO	M3	76,28	R$ 251,37	R$ 19.174,50		R$ -		R$ -	76,28	R$ 19.174,50	
7.6	DER	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	6.102,00	R$ 3,46	R$ 21.112,92		R$ -		R$ -	6102,00	R$ 21.112,92	
7.7	DER	23.08.01.99	CONC. ASF. US. QUENTE - BINDER GRAD. A C/DOP	M3	76,28	R$ 1.038,37	R$ 79.206,86		R$ -		R$ -	76,28	R$ 79.206,86	
7.8	SIURB-INFRA	57907	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.525,50	R$ 3,67	R$ 5.598,59		R$ -		R$ -	1525,50	R$ 5.598,59	
							R$ 377.034,62		R$ -		R$ -		R$ 377.034,62	
8			DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)											
8.1	SINAPI	09-42-67	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	M	57,00	R$ 49,24	R$ 2.806,68		R$ -		R$ -	57,00	R$ 2.806,68	
8.2	SIURB-INFRA	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA	M3	5,70	R$ 502,31	R$ 2.863,17		R$ -		R$ -	5,70	R$ 2.863,17	
8.3	SIURB-INFRA	58100	Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão	M3XKM	228,00	R$ 1,12	R$ 255,36		R$ -		R$ -	228,00	R$ 255,36	
8.4	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3XKM	9.000,00	R$ 1,78	R$ 16.020,00		R$ -		R$ -	9000,00	R$ 16.020,00	
							R$ 21.945,21		R$ -		R$ -		R$ 21.945,21	

Marcos Paulo Dionisio
Engenheiro Civil
CREA 5061202031

Kleberson Dos Santos Agibert
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069939327