TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Contrato Nº:	**681/2022**
CPL N.º:	**093/2022**
Objeto:	Reforma e Modernização de Infraestrutura Esportiva do Centro Esportivo "Francisco Lisboa" – Jd. Maria Eugênia
Contratada:	Serralheria São José LTDA
Contratante:	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Após constatar que a obra/serviços citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO,** com relatório de pendências anexo a este termo.

Sorocaba, 11 de Setembro de 2023.

Patricia Barbosa
Engenheira Civil - SERPO

Benedito Carlos de Jesus
Engenheiro Civil - SERPO

Engº Edilson de Arruda
Coordenador Administrativo - SERPO

Engº Henrique Deliberali
Diretor de Área - SERPO

Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras
UNIDADE GESTORA E FISCALIZADORA

Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Serralheria São José LTDA

José Aparecido de Godoi
Serralheria São José LTDA

Relatório de Pendências – Recebimento Provisório

CPL: 093/2022

Obra: Reforma e Modernização de Infraestrutura Esportiva do Centro Esportivo "Francisco Lisboa"

Local: Rua Dante Trevisan, 199 – Jd. Maria Eugênia - Sorocaba

Data da vistoria: 30/08/2023

Sorocaba, 11 de Setembro de 2023.

Assunto: Entrega do Termo de Recebimento Provisório.

Obra: Reforma e Modernização de Infraestrutura Esportiva do Centro Esportivo "Francisco Lisboa" – Jd. Maria Eugênia.

Observação: Trata-se de obra concluída com apontamentos da fiscalização para correção de pontos em desconformidade com a boa prática construtiva, que deverão estar corrigidos até a entrega definitiva da obra.

A título de segurança, a fim de não serem vandalizados ou furtados antes da inauguração, deverão ser instalados os Acessórios dos Banheiros do Administrativo antes da inauguração, sendo eles:

- 5 Acabamentos de Registro;
- 4 saboneteiras plásticas do tipo dispenser para sabonete líquido;
- 2 dispenser papel toalha de parede;
- 2 dispenser de papel higiênico em ABS para rolão 300/600m;
- 2 torneiras cromadas;
- 2 torneiras com acionador por alavanca para lavatório;
- 2 chuveiros;
- 2 placas de identificação em braile WC FEM./MASC.;
- 2 placas para porta WC c/ desenho universal acessibilidade;

Av. Rudolf Dafenner, 65 – Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba – SP

Ainda nos Banheiros PNE do Administrativo, deverão ser corrigidos os seguintes itens:

Vazamento do sifão do lavatório

Assentamento de revestimento cerâmico no trocador



Substituição de peça cerâmica trincada

Correta fixação do botão de emergência

Correta fixação da chapa metálica de proteção da porta de madeira

Corrigir o desempeno da porta de madeira, corrigir a fixação da maçaneta, instalar as guarnições da porta (alizar)

No quadro de distribuição de energia instalado no Administrativo, deverão ser instalados os barramentos de Neutro e Terra, bem como instalada a tampa de proteção do mesmo:



O passeio no entorno do Administrativo apresenta fissuras, as quais deverão ser sanadas, bem como há irregularidades no passeio e resquícios de tinta:

Fissuras



Irregularidade no acabamento

Irregularidade no acabamento

Resquícios de tinta

As tampas de concreto moldado in loco para as caixas de inspeção dos sistemas hidráulicos deverão ter o seu acabamento regularizado e puxadores instalados:



A caixa de retenção de água pluvial deverá ter seu acabamento regularizado, correta limpeza e pintura da grelha:

Acabamento da caixa de limpeza a grelha

Pintura da Grelha

Ao final da rampa de acesso, deverá ser feito o plantio de grama da área faltante:

Nas rampas de acessibilidade, deverão ser regularizados os acabamentos dos pisos podotáteis instalados e de algumas áreas que não apresentam o mesmo acabamento, acrescer 1 placa de piso podotátil de alerta, rebaixar a tampa da caixa de inspeção, corrigir pontos de solda, remover forma de madeira, deverão ser instaladas as placas de sinalização em braile "início/final" nos corrimãos e correção da estabilidade do último lance do corrimão:

Regularização do acabamento

Regularização do acabamento

Regularização do acabamento

Regularização do acabamento

Instalação de piso podotátil de alerta faltante

Ponto de solda



Ponto de solda



Remoção de forma remanescente

Rebaixar tampa da caixa de inspeção

Correção da estabilidade e instalação de placas de sinalização em braile "início/final"

- 1 CD contendo os arquivos editáveis (dwg) e digitais (pdf) dos Projetos (Estrutural, Hidráulicos de Água Fria e Esgoto do Banheiro PNE, de Água Fria e Esgoto do Bebedouro e de Drenagem com o Memorial Descritivo, Elétrico e de Levantamento Planialtimétrico)

Patricia Barbosa
Engenheira Civil - SERPO

Benedito Carlos de Jesus
Engenheiro Civil - SERPO

Engº Edilson de Arruda
Coordenador Administrativo - SERPO

Engº Henrique Deliberali
Diretor de Área - SERPO

Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras
UNIDADE GESTORA E FISCALIZADORA

Carolini Kellen de Godoi
Engenheira Civil
Serralheria São José LTDA

José Aparecido de Godoi
Serralheria São José LTDA

Av. Rudolf Dafenner, 65 – Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba – SP