

MARGINAL ITANGUÁ - 24/03/2023
DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	Implantação de Avenida Marginal Itanguá	
Principais Intervenções:	Obras de pavimentação, com drenagem, terraplanagem e instalação de gabião para contenção de margens	
Processo Adm. Nº:	CPL 196/2016	
Contrato No.:	356-2016	
Empresa Contratada:	Consórcio JOFEGE / JÚLIO & JÚLIO	
Data assinatura do contrato:	12/11/2018	
Data assinatura da OIS:	07/12/2020	
Prazo Inicial:	24 Meses	Término Inicial: 07/12/22
Prazo Aditado:	240 dias	Novo término: 03/08/23
Valor sem BDI	R\$ 27.837.133,26	(Base Abril/2021)
Valor Aditado	R\$ 1.812.738,79	
BDI (35%)	R\$ 9.742.990,64	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 37.580.123,90	(Base mês/2021)
Fonte de Recursos:	CAF	
Localização:	Avenida Marginal Itanguá	
Endereço do Canteiro da Obra:	Parque Ouro Fino	
Área de Intervenção:	Ponte 1326,52m² / Pavimentação 50.997,53m²	
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável:	Eng.Marcos Paulo Dionizio	
Gerenciamento Social:		


STATUS

SERVIÇO	CONTRATO	REAL	SITUAÇÃO
Projetos	81.760,99	84% R\$ 68.409,99	Execução de cimbramento, formas para concretagem e armaduras. Preparo de tabuleiro entre pilares. Trabalhos de alargamento da Avenida Dr. Américo Figueiredo e concretagem do segundo tabuleiro para o final do mês de março.
Instalações Preliminares	182.147,18	93% R\$ 169.266,29	
Terraplanagem	2.423.899,06	94% R\$ 2.283.379,57	
Pavimentação	7.654.569,26	83% R\$ 6.320.568,47	
Drenagem	1.092.867,62	88% R\$ 956.964,87	
Travessia Córrego	2.303.461,46	95% R\$ 2.194.989,33	
Contenção de Margens (Gabião)	2.513.078,55	96% R\$ 2.405.854,88	
Sinalização	462.866,04	52% R\$ 242.227,10	
Iluminação	930.039,16	73% R\$ 682.790,81	
Paisagismo	430.048,35	87% R\$ 376.177,30	
Obra de Arte Especial	5.486.199,72	47% R\$ 2.580.252,60	
Aditivo: Travessia de fauna	281.080,42	100% R\$ 281.080,42	
Aditivo: Contenção de Gabiões	122.282,16	70% R\$ 85.920,47	
Aditivo: Terraplanagem	12.364,28	11% R\$ 1.334,27	
Aditivo: Projetos	173.634,95	100% R\$ 173.634,95	
Aditivo: Broca de Concreto	11.495,70	100% R\$ 11.495,70	
Aditivo: Iluminação Pública	98.534,36	79% R\$ 77.617,30	
Aditivo: OAE	13.949,28	0%	
Aditivo: Adutora	109.458,00	63% R\$ 68.411,25	
		R\$ 18.980.375,57	

